И.о. директора муниципального бюджетного учреждения "УКС города Иркутска"

_____ А.В. Ефремов

График производства работ по объекту: "Группа жилых домов 6-го м-на Ново-Ленино. 2 очередь строительства. Многоквартирный жилой дом, б/с №№ 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18"

№	Наименование	Строительная готовность, %	ПЛАНОВЫЙ Срок выполнения работ		ФАКТИЧЕСКИЙ Срок выполнения работ		план/факт	2022																										Примечание
			Начало	Окончание	Начало	Окончание		Январь		Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Фундаменты																															
1	Монолит (бетонные работы)	100	2021	15.05.2022	2021	15.05.2022	план																									
							факт																									
2	Кирпичная кладка	90	2021	15.05.2022	2021	15.05.2022	план																									
							факт																									
3	Устройство фасада	75	2021	10.06.2022	2021		план																									
							факт																									
4	Отделочные работы	15	2021	15.11.2022	2021		план																									
							факт																									
5	Утепление и гидроизоляция	90	2021	10.06.2022	2021		план																									
							факт																									
6	Устройство кровли	85	2021	10.06.2022	2021		план																									
							факт																									
7	Монтаж металлоконструкций	0	15.05.2022	01.09.2022			план																									
							факт																									
8	Внутренние электросети	30	2021	10.11.2022	2021		план																									
							факт																									
9	Пусконаладочныеработы	0	20.06.2022	01.12.2022			план																									
							факт																									
10	Монтаж лифтов	5	20.06.2022	01.12.2022	2022		план																									
							факт																									
11	Монтаж технологического оборудования	5	01.07.2022	15.11.2022	2022		план																									
							факт																									
12	Аренда спецтехники	60	2021	15.12.2022	2021		план																									
							факт																									
13	Наружные сети	90	2021	01.10.2022	2021		план																									
							факт																									
14	Водоснабжение, канализация, отопление	40	2021	10.11.2022	2021		план																									
							факт																									
15	Благоустройство	40	2021	20.10.2022	2021		план																									
							факт																									
16	Установка дверей	17	20.02.2022	01.09.2022	20.02.2022		план																									
							факт																									